

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	1 えひめ国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備		
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	愛媛県、松前町
計画の目標	スポーツ競技の拠点となっている県営総合運動公園における運動施設について、えひめ国体開催に備えて整備するとともに、安全で安心なスポーツ活動のできる環境づくりを推進する。		
計画の成果目標(定量的指標)	県営総合運動公園における町施設における ・国体競技の会場となる運動施設のうち改修施設を、0施設(H22)から3施設(H26)に増加(改修施設:体育館、テニスコート、補助競技場) ・国体競技の会場となる運動施設のうち整備着手を、0施設(H22)から1施設(H26)に増加(着手済施設:ホッケー場)		
定量的指標の定義及び算定式			定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値(H22当初) 中間目標値(H24末) 最終目標値(H26末)
① 県営総合運動公園におけるえひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修施設数(えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修率)=(評価時点の改修施設数/(対象施設数))	0施設		3施設(75%達成)
② 町施設におけるえひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の整備着手施設数(えひめ国体開催時に競技会場となる市町運動施設の着手率)=(評価時点の整備着手施設数/(対象施設数))	0施設		1施設(100%達成)
③			
全体事業費	合計(A+B+C)	4,288百万円	A 3,493百万円 B 0百万円 C 795百万円
			効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C)$
			18.5%

事後評価

○事後評価の実施体制	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本の重点整備方針等検討会	平成26年度
	公表の方法
	県ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都市公園事業(愛媛県営総合運動公園)	公園整備 A=65ha	松山市						3,493	
									合計					3,493	

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
					愛媛県										
									合計						

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C1-1	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	交通量調査	国体開催に伴う公園内外混雑の想定調査	松山市						5	
1-C1-2	施設整備	一般	松前町	直接	松前町	松前町民グラウンド整備	フィールド1面、管理棟	松前町						680	
1-C1-3	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	愛媛県営総合運動公園臨時諸室設置事業	臨時諸室設置	松山市						100	
1-C1-4	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	愛媛県営総合運動公園案内標識整備事業	案内標識設置	松山市						10	
									合計					795	

番号	備考
1-B1-1	
一体的に実施することにより期待される効果	
1-C1-1	国体開催時に想定される混雑の緩和策の検討を行い、より円滑な国体運営をめざす。<1-A1-1>
1-C1-2	ホッケー競技会場となるグラウンドを整備し、えひめ国体開催時の競技実施における環境づくりに寄与する。<1-A1-1>
1-C1-3	老朽化した案内看板の更新及び新設により、県民や来訪者の本公園に対する理解と回遊性の向上、円滑な国体運営を図ることができる。<1-A1-1>
1-C1-4	えひめ国体開催に向けたメインスタンド改修の際に使用できなくなる諸室の代替機能の確保を行うことにより、円滑な陸上競技等の大会運営の継続を図る。<1-A1-1>

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	・愛媛県営総合運動公園の体育館、補助競技場の改修により、施設機能や利用環境が向上され、えひめ国体の開催・運営が可能な施設整備を図ることができた。 ・松前町民グラウンドのホッケー場整備に着手し、国体施設基準を満足するホッケー場が平成27年度末までに完成予定。			
II 定量的指標の達成状況	指標①(県施設における国体競技会場となる運動施設の改修済施設数)	最終目標値	3施設(75%)	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	3施設(75%)	
	指標②(町施設における国体競技会場となる運動施設の着手済施設数)	最終目標値	1施設(100%)	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	1施設(100%)	
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)	・愛媛県営総合運動公園の体育館改修により空調設備の機能向上が図られ、より快適な利用を図ることができている。 ・愛媛県営総合運動公園の補助競技場においてトラックの8レーン化(2レーン増加)に加えて、練習用直走路3レーンを追加し、陸上競技における練習環境が向上している。 ・愛媛県営総合運動公園のテニスコートのコート数が15面から16面となり、またコート面が全豪オープン仕様のものとなり質量ともに利用環境が向上している。			

3. 特記事項(今後の方針等)

・愛媛県営総合運動公園の陸上競技場の改修を平成27年度末までに完成させ、28年度のえひめ国体リハーサル大会、29年度の本大会に向けた県施設の運動施設が改修済となる予定。 ・松前町民グラウンドのえひめ国体開催に向けたホッケー場の整備は、平成27年度末竣工の予定。

(参考図面)


計画の名称	1 えひめ国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備	交付対象	愛媛県、松前町
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)		

位置図



愛媛県営総合運動公園 整備箇所

⋯ 国体競技会場



松前町 町民グラウンド 整備箇所

