

社会資本総合整備計画 事後評価書（中間評価書）

平成30年3月30日

計画の名称	えひめ国体開催に向けたきめ細やかな公園整備							重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成26年度 ～ 平成28年度 (3年間)	交付対象	松山市、宇和島市、八幡浜市、四国中央市、西予市、東温市、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合、宇和島地区広域事務組合						
計画の目標									

平成29年度開催の第72回国民体育大会（えひめ国体）の競技会場等となっている都市公園の整備・改築により、国体開催に向けた施設整備のみならず、誰もが身近にスポーツに親しめる空間や、競技水準の向上を促す環境を創造し、地域スポーツの振興を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

平成29年度に開催される第72回国民体育大会（えひめ国体）で競技会場となる市町及び組合が管理する都市公園の運動施設の改修を0施設（H25）から17施設に増加する。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

備考

当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H28末)
0施設	-	17施設 (100%)

市町及び組合が管理する都市公園における えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修済施設数
(えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修率) = (評価時点の改修済施設数/対象施設数)

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	3,992 百万円	A	3,959 百万円	B	0 百万円	C	33 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0.8%
-------	-----------------	-----------	---	-----------	---	-------	---	--------	---	-------	-----------------------------------	------

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
	公表の方法

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
A-1	公園	一般	松山市	直接	松山市	都市公園等事業(松山中央公園)	公園整備 A=1.9ha	松山市						256			
A-2	公園	一般	松山市	直接	松山市	都市公園等事業(北条公園)	公園整備 A=2.0ha	松山市						143			
A-3	公園	一般	宇和島市	直接	宇和島市	都市公園等事業(丸山公園)	公園整備 A=5ha	宇和島市						237			
A-4	公園	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	都市公園等事業(王子の森公園)	公園整備 A=1.6ha	八幡浜市						388			
A-5	公園	一般	四国中央市	直接	四国中央市	都市公園等事業(浜公園)	公園整備 A=2.8ha	四国中央市						569			
A-6	公園	一般	四国中央市	直接	四国中央市	都市公園等事業(伊予三島運動公園)	公園整備 A=5.5ha	四国中央市						308			
A-7	公園	一般	西予市	直接	西予市	都市公園等事業(西予市宇和運動公園)	公園整備 A=21.1ha	西予市						102			
A-8	公園	一般	西予市	直接	西予市	都市公園等事業(御旅公園)	公園整備 A=3.8ha	西予市						1,240			
A-9	公園	一般	東温市	直接	東温市	都市公園等事業(東温市総合公園)	公園整備 A=14.2ha	東温市						83			
A-10	公園	一般	組合	直接	八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合	都市公園等事業(大洲総合運動公園)	公園整備 A=7.9ha	大洲市						555			
A-11	公園	一般	組合	直接	宇和島地区広域事務組合	都市公園等事業(鬼北総合公園)	公園整備 A=13.8ha	鬼北町						78			
合計												3,959					

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計																	

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
C-1	公園	一般	西予市	直接	西予市	都市公園等事業（西予市宇和運動公園）	倉庫棟新設（1棟）	西予市						9	
C-2	公園	一般	組合	直接	八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合	都市公園等事業（大洲総合運動公園）	園内案内板設置（23基）	大洲市						24	
合計													33		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
C-1	倉庫棟を新設することにより、公園の利便性が向上するとともに公園の環境美化につなげる。＜A-7＞														
C-2	園内案内看板を設置することにより、公園の利便性が向上するとともに市民の公園利用促進に繋げる。＜A-10＞														
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		本計画による公園整備により、えひめ国体を開催することができ、誰もが身近にスポーツを楽しめる空間や、競技水準の向上環境を創造し、地域スポーツの振興を図った。		
II 定量的指標の達成状況	市町及び組合が管理する都市公園における えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修済施設数（えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修率）=（評価時点の改修済施設数/対象施設数）	最終目標値	17施設 (100%)	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	17施設 (100%)	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針等）				
本計画により整備した施設を活用し、さらなるスポーツ活動の推進を図る。				