

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安全で安心な魅力ある愛媛の公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	愛媛県												
計画の目標	公園施設の老朽化が進む中で、計画的な維持管理及び改築・更新及びバリアフリー化等を実施するとともに、災害時に活用する広場や避難路の整備を行うことで、安全・安心を確保した快適な利用環境の整備を推進し、魅力ある愛媛の公園づくりの実現を目標とする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	653	A	646	B	0	C	7	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	1.07	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている施設の改築 公園施設長寿命化計画に基づき改築する施設数	0施設	40施設	56施設
2	愛媛県営総合運動公園（体育館）への避難距離の減少 愛媛県営総合運動公園（体育館）への避難距離の減少	0m	600m	600m
3	愛媛県営総合運動公園内の法面对策延長 愛媛県営総合運動公園内の法面对策延長	0m	0m	850m

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	—	—	都市公園安全・安心対策事業	総合運動公園他3箇所における公園施設の改築・バリアフリー化、公園施設長寿命化計画の策定（見直し）、建築物の耐震診断	松山市、砥部町、愛南町	■	■	■	■	■	406		策定済	
	A12-002	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	—	—	都市公園等事業（愛媛県営総合運動公園）	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町	■					100		策定済	
	A12-003	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	—	—	都市公園等事業（愛媛県営総合運動公園）	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町			■			20		策定済	
	A12-004	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	—	—	都市公園等事業（愛媛県営総合運動公園 緊急点検）	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町				■		120		策定済	
										小計						646				
										合計						646				

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	—	—	公園標識整備事業	総合運動公園他3箇所における公園標識の更新及び整備	松山市、砥部町、愛南町		■	■			7	—	
		老朽化した危険標識の更新、災害時の利用者の危険回避及び防災上必要となる標識の整備を行うことで、公園の安全・安心を確保する。																	
												小計						7	
											合計						7		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づく施設更新を行った結果、公園施設の長寿命化が図られた。また、県総合運動公園においては、園内の法面对策が完了し、施設利用者にとって安心・安全で快適な環境が整備された。
------------------------------	---

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
--------------------------------------	--

○特記事項（今後の方針等）

--

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	56施設	公園長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の整備に努めてきたところであるが、厳しい財政状況の中、整備計画期間内で確保できた事業費が整備計画で計画した全体事業費に対して約半分に留まったため、施設更新の進捗に遅れが生じた。尚、本事業により未整備の公園施設の更新については、次期計画にて更新を行う予定である。
	最終実績値	26施設	
2	最終目標値	600m	
	最終実績値	600m	
3	最終目標値	850m	
	最終実績値	850m	