

農山漁村地域整備計画（事後評価）

えひめの離島地域元気で安心な集落づくりプラン（その2）

計画策定主体

愛媛県

対象市町村

松山市, 今治市, 宇和島市, 八幡浜市, 新居浜市, 大洲市, 上島町

計画の期間

平成27年～令和元年（5年間）

計画の目標

愛媛県の瀬戸内海や宇和海に散在する離島は、近年の過疎化・高齢化の進行等を背景に、漁獲量の減少、耕作放棄地の増大、集落機能の低下、災害の発生拡大の懸念が増大していることから、離島地域の実情に応じた漁港漁場整備やきめ細かな基盤整備、防災対策を総合的に実施し、生産基盤や生活環境等の集落機能向上を図る。

1. 事業効果の発現状況

- 農業集落排水事業により老朽化した污水处理施設が更新されるなど、各整備により生産・生活機能の向上が図れた。
- 護岸工、離岸堤、陸間の設置により災害の防止が図れた。
- 漁港海岸施設の長寿命化計画策定により、施設ごとの健全度評価が把握できた。

定量的指標（目標値の実現状況）

| 目標 | 項目                   | 指標      | 実績値     | 達成率    |
|----|----------------------|---------|---------|--------|
| ①  | 生産・生活機能の向上が図られる離島集落数 | 19集落    | 19集落    | 100%   |
| ②  | 災害の未然防止が図られる区域の面積    | 1,331ha | 1,331ha | 100.0% |

①対象事業

| 事業名             | 事業型                                       | 事業箇所名<br>(地区名) | 事業実施<br>主体 | 関係<br>市町村 | 計画期間内の事業内容<br>(工種及び数量)<br>【実績】       | 工期        | 計画期間内<br>の総事業費<br>【実績】<br>[千円] | 進捗率    | 備考 |
|-----------------|---|----------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|----|
| 水利施設整備          | 畑地帯担い手支援型                                 | 元怒和            | 愛媛県        | 松山市       | 農道附帯工 一式                             | H27       | 10,200                         | 100.0% |    |
| 農村整備            | 農業集落排水事業<br>(機能診断調査及び<br>最適整備構想の策<br>定)   | 上島             | 上島町        | 上島町       | 機能診断・最適整備構想策<br>定 1式                 | H27       | 7,799                          | 100.0% |    |
| 農村整備            | 農業集落排水事業<br>(整備又は改築のた<br>めの調査及び計画<br>の策定) | 上島※            | 上島町        | 上島町       | 実施計画策定 1式                            | H28       | 3,000                          | 100.0% |    |
| 農村整備            | 農業集落排水事業<br>(農業集落排水施設<br>等の整備又は改築)        | 上島※            | 上島町        | 上島町       | 農業集落排水処理施設改築<br>1式                   | H29 ~ R1  | 89,112                         | 100.0% | 継続 |
| 農村整備            | 農業集落排水事業<br>(機能診断調査及び<br>最適整備構想の策<br>定)   | 今治島嶼部※         | 今治市        | 今治市       | 機能診断・最適整備構想策<br>定 1式, (大下地区 1地<br>区) | R1        | 660                            | 100.0% | 継続 |
| 漁港漁村環境整備事業      | 漁村再生交付金事業                                 | 九島             | 宇和島市等      | 宇和島市      | 臨港道路L=120m                           | H28 ~ H29 | 81,600                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 高潮対策                                      | 睦月             | 松山市等       | 松山市       | 離岸堤L=77m                             | H27 ~ H28 | 208,498                        | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 高潮対策                                      | 神ノ浦            | 松山市等       | 松山市       | 離岸堤L=160m                            | H27 ~ R1  | 832,054                        | 100.0% | 継続 |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸耐震対策                                    | 本浦             | 愛媛県        | 宇和島市      | 耐震性能照査 一式                            | H27       | 11,320                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸堤防等老朽化<br>対策                            | 本浦             | 愛媛県        | 宇和島市      | 長寿命化計画策定 一式                          | H27       | 8,240                          | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸堤防等老朽化<br>対策                            | 饒外15港          | 松山市等       | 松山市       | 長寿命化計画策定N=16海岸                       | H29 ~ R1  | 65,280                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸堤防等老朽化<br>対策                            | 津島外4港          | 今治市等       | 今治市       | 長寿命化計画策定N=5海岸                        | H29 ~ H30 | 3,422                          | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸堤防等老朽化<br>対策                            | 九島外6港          | 宇和島市等      | 宇和島市      | 長寿命化計画策定N=7海岸                        | H28       | 32,640                         | 100.0% | 継続 |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸堤防等老朽化<br>対策                            | 大島(大島)         | 新居浜市等      | 新居浜市      | 長寿命化計画策定N=1海岸                        | H30       | 4,474                          | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸堤防等老朽化<br>対策                            | 青島             | 大洲市等       | 大洲市       | 長寿命化計画策定N=1海岸                        | R1        | 12,240                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸堤防等老朽化<br>対策                            | 大島(真穴)         | 八幡浜市等      | 八幡浜市      | 長寿命化計画策定N=1海岸                        | R1        | 10,210                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 海岸堤防等老朽化<br>対策                            | 篠塚外6港          | 上島町等       | 上島町       | 長寿命化計画策定N=5海岸                        | H31       | 7,140                          |        | 廃止 |

| 事業名             | 事業型             | 事業箇所名<br>(地区名) | 事業実施<br>主体 | 関係<br>市町村            | 計画期間内の事業内容<br>(工種及び数量)<br>【実績】   | 工期        | 計画期間内<br>の総事業費<br>【実績】<br>[千円] | 進捗率    | 備考 |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|----|
|                 |                 |                |            |                      |                                  |           |                                |        |    |
| 海岸保全施設整備_漁<br>港 | 津波・高潮危機管<br>理対策 | 本浦             | 愛媛県        | 宇和島市                 | 陸閘N=8基, 護岸補強L=193m,<br>胸壁補強L=90m | H28 ~ R1  | 105,000                        | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_農<br>地 | 高潮対策            | 佐島東            | 愛媛県        | 上島町                  | 護岸工L=486m, 消波工<br>L=486m, 陸こうN=5 | H27 ~ R1  | 235,944                        | 100.0% | 継続 |
| 海岸保全施設整備_農<br>地 | 津波・高潮危機管<br>理対策 | 東予※            | 愛媛県        | 今治市,<br>上島町          | 津波高潮対策(燧灘沿岸),<br>陸こうN=13         | H27 ~ H28 | 24,278                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_農<br>地 | 津波・高潮危機管<br>理対策 | 中予             | 愛媛県        | 松山市                  | 津波高潮対策(伊予灘沿岸),<br>護岸破堤防止工 一式     | H27 ~ H28 | 33,136                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_農<br>地 | 海岸堤防等老朽化対策      | 東予第2※          | 愛媛県        | 新居浜市,<br>今治市、上島<br>町 | 機能診断・長寿命化計画策<br>定N=28            | H27 ~ H30 | 48,000                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_農<br>地 | 海岸堤防等老朽化対策      | 中予第2           | 愛媛県        | 松山市                  | 機能診断・長寿命化計画策<br>定N=21            | H27 ~ H29 | 53,000                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_農<br>地 | 海岸堤防等老朽化対策      | 南予第2※          | 愛媛県        | 宇和島市、<br>大洲市、八幡浜市    | 機能診断・長寿命化計画策<br>定N=18            | H27 ~ H30 | 32,800                         | 100.0% |    |
| 海岸保全施設整備_農<br>地 | 津波・高潮危機管<br>理対策 | 南予第1※          | 愛媛県        | 宇和島市                 | 水門等整備運用計画策定<br>N=4, 陸閘改修N=42箇所   | H27 ~ R1  | 38,572                         | 100.0% |    |
| 合 計<br>(全体事業費)  |                 | 17地区           |            |                      |                                  |           | 1,951,479                      | 100.0% |    |

#### 事業進捗

5年間で17地区を本計画に位置付けて事業を実施した。  
進捗率は100%であり、計画通りの事業進捗が図れた。

#### 2. 今後の方針

次期の農山漁村地域整備計画（R2～R6）において、本計画期間内の未完了地区（5地区）を継続するとともに、新たに計画に位置付けられる地区を計画的に実施し、生産基盤や生活環境等の集落機能向上を図る。