

農山漁村地域整備計画（事後評価）

計画の名称 えひめの森林づくりと山村地域防災プラン（その2）
計画策定主体 愛媛県
対象市町村 松山市, 今治市, 宇和島市, 八幡浜市, 新居浜市, 西条市, 大洲市, 伊予市, 四国中央市, 西予市, 東温市, 上島町, 久万高原町, 砥部町, 内子町, 伊方町, 松野町, 鬼北町, 愛南町（19市町）
計画の期間 平成27年～令和元年（5年間）

計画の目標  
 本県の森林は、森林所有者の森林経営への関心の薄れから、放置された森林が増大し、森林の有する公益的機能の低下が危惧される状況にある。  
 しかし、森林が持つ公益的機能への要求は、水源かん養機能に加え、地球温暖化防止機能や山地災害防止機能など多面化しており、これらの多面的機能を高度発揮させるためには、適正な森林整備や荒廃森林等の復旧を図り、森林を健全な状態に保つことが必要である。  
 このため、下記の施策により、森林の持つ公益的機能を維持増進させるとともに、漁場保全にも考慮した森林づくりを推進する。  
 ①効率的な森林整備の基盤となる林内路網等の整備  
 ②間伐等森林整備の実施による適正な森林管理  
 ③被災した森林の施設整備等による森林の復旧  
 ④伐採・植林による花粉が少ない樹種への転換

1. 事業効果の発現状況  
 ○伐採・植林により花粉が少ない樹種への転換が図れた。  
 ○路網開設等により手入れ可能となった森林が増加したことにより森林の公益的機能の低下が解消される森林面積が増加した。  
 ○荒廃溪流等の復旧及び荒廃森林の整備を実施することにより、森林の公益的機能の確保及び山地災害の未然防止が図れた。

定量的指標（目標値の実現状況）					
目標	項目	指標	実績値	達成率	
①	森林の公益的機能の低下が解消される森林面積	14,721ha	8,123ha	55.2%	
②	山地災害危険防止機能が確保される集落数	58集落	58集落	100.0%	
③	花粉が少ない樹種へ転換した森林面積	150ha	119ha	79.3%	

①対象事業									
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期	計画期間内 の総事業費 【実績】 [千円]	進捗率	備考
森林整備事業	機能回復整備事業	東予	愛媛県 市町 森林組合等	四国中央市 新居浜市 西条市	花粉発生源植替え 18.52ha	H27 ~ R1	110,859	76.6%	継続
森林整備事業	機能回復整備事業	今治松山	愛媛県 市町 森林組合等	今治市 松山市 東温市 伊予市 砥部町	花粉発生源植替え 23.63ha	H27 ~ R1	127,637	83.9%	継続
森林整備事業	機能回復整備事業	中予山岳	愛媛県 市町 森林組合等	久万高原町	花粉発生源植替え 32.74ha	H27 ~ R1	142,845	95.4%	継続
森林整備事業	機能回復整備事業	肱川	愛媛県 市町 森林組合等	大洲市 内子町 八幡浜市 西予市	花粉発生源植替え 34.19ha	H27 ~ R1	159,801	94.0%	継続
森林整備事業	機能回復整備事業	南予	愛媛県 市町 森林組合等	宇和島市 鬼北町 松野町 愛南町	花粉発生源植替え 10.18ha	H27 ~ R1	84,262	84.6%	継続
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	法皇線	愛媛県	四国中央市	林道開設L=870m	H29 ~ R1	215,252	71.8%	継続
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	加茂角野線	愛媛県	新居浜市 西条市	林道開設L=618m	H27 ~ R1	278,000	55.6%	継続
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	臼坂黒谷線	愛媛県	西条市	林道開設L=359m	H27 ~ R1	151,386	41.3%	継続
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	広見日吉線	愛媛県	鬼北町	林道開設L=95m	H27 ~ R1	126,316	42.1%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	万年鶴崎線	愛媛県	伊予市 砥部町	林道開設L=1,216m	H27 ~ R1	270,100	54.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	豊後線	新居浜市	新居浜市	林道開設L=192m	H27 ~ R1	40,337	71.5%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	峰下影線	西条市	西条市	林道開設L=173m	H28 ~ R1	41,800	39.4%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	梅木線	松山市	松山市	林道開設L=184m	H30 ~ R1	30,305	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	コヤケ谷線	松山市	松山市	林道開設L=84m	H28 ~ H29	14,212	89.5%	

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期	計画期間内 の総事業費 【実績】 [千円]	進捗率	備考
森林整備事業	育成林整備事業	土橋線	松山市	松山市	林道開設L=478m	H27 ~ H28	52,250	100.0%	
森林整備事業	育成林整備事業	水ヶ峠線	松山市	松山市	林道開設L=538m	H28 ~ R1	58,415	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	引地山線	松山市	松山市	林道開設L=112m	H29 ~ R1	26,125	62.5%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	椽谷線	大洲市	大洲市	林道開設L=500m	H28 ~ R1	75,240	51.4%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	惣郷富岡線	内子町	内子町	林道開設L=418m	H27 ~ R1	81,301	45.8%	
森林整備事業	育成林整備事業	道房掛橋線	内子町	内子町	林道開設L=301m	H27 ~ H30	78,584	47.0%	
森林整備事業	育成林整備事業	仏峠大清水線	内子町	内子町	林道開設L=479m	H28 ~ R1	117,040	93.3%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	泉線	内子町 森林組合	内子町	林道開設L=295m	H27 ~ R1	135,850	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	片川古谷支線	西予市	西予市	林道開設L=1,808m	H27 ~ R1	181,307	55.3%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	平野線	西予市	西予市	林道開設L=646m	H29 ~ R1	64,580	40.5%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	黒井地支線	宇和島市	宇和島市	林道開設L=117m	H29 ~ R1	13,585	43.3%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	久保川線	鬼北町	鬼北町	林道開設L=560m	H27 ~ R1	136,163	95.8%	
森林整備事業	林道改良事業	五葉谷線	今治市	今治市	林道改良L=130m	H27	13,585	100.0%	
森林整備事業	林道改良事業	五葉本谷線	今治市	今治市	林道改良L=216m	H30 ~ R1	14,107	100.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	松原谷線	今治市	今治市	林道改良L=60m	R1	3,657	100.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	古谷小鴨部線	今治市	今治市	林道改良L=217m	H28 ~ H29	20,377	100.0%	
森林整備事業	林道改良事業	ヨコグラ線	今治市	今治市	林道改良L=161m	H29 ~ H30	16,197	100.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	上林河之内線	東温市	東温市	林道改良L=219m	H27 ~ H30	32,395	100.0%	
森林整備事業	林道改良事業	小中村線	伊予市	伊予市	林道改良L=2,477m	H27 ~ H29	52,250	100.0%	
森林整備事業	林道改良事業	上林河之内線	東温市	東温市		R1			
森林整備事業	林道改良事業	梅ヶ谷永子線	東温市	東温市		R1			
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	上林トンネル	東温市	東温市	林道点検診断N=1	H29	1,985	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	下惣川橋	西予市	西予市	林道点検診断N=1	H29	8,882	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	寺成線	四国中央市	四国中央市	林道点検診断N=1	R1	3,617	76.9%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	西之谷線	四国中央市	四国中央市	林道点検診断N=2	R1	6,528	96.1%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	西ノ谷線外10	四国中央市	四国中央市	林道点検診断N=11	H30	5,904	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	加茂角野線外9	西条市	西条市	林道点検診断N=10	H30	6,343	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	陰地線外17	いしづち森林組合	西条市	林道点検診断N=18	H30 ~ R1	5,407	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	土山支線外11	東温市	東温市	林道点検診断N=12	H30	7,315	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	神の森小猿線	砥部町	砥部町	林道点検診断N=1	H30	480	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	藤ヶ滝線外6	西予市	西予市	林道点検診断N=7	H30	3,135	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	加茂角野線外2	新居浜市	新居浜市	林道点検診断N=3	R1	2,508	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	丸野線外10	いしづち森林組合	西条市	林道点検診断N=11	R1	4,180	100.0%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	牛ノ峠線外2	伊予市	伊予市	林道点検診断N=3	R1	940	100.0%	

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期	計画期間内 の総事業費 【実績】 [千円]	進捗率	備考
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	広見篠山線外7	松野町	松野町	林道点検診断N=8	R1	6,426	72.1%	
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	小屋谷線外2	愛南町	愛南町	林道点検診断N=3	R1	1,321	100.0%	
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	日向谷節安線	愛媛県	鬼北町	林道開設L=232m	H27 ~ R1	286,500	65.1%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	延野々遊鶴羽線	愛媛県	松野町	林道開設L=374m	H27 ~ R1	178,260	49.5%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	豊岡宮川線	愛媛県	松野町		H29 ~ R1			継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	成川鬼ヶ城線	愛媛県	宇和島市	林道開設L=1,031m	H27 ~ H29	29,880	100.0%	
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	蔵ヶ谷面谷線	内子町	内子町	林道開設L=302m	H27 ~ R1	125,400	58.5%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	笹ヶ峠線	内子町	内子町	林道開設L=509m	H27 ~ R1	149,435	89.4%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	掛水線	内子町	内子町	林道開設L=3,030m	H27 ~ H30	111,815	100.0%	
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	クロウネヤジ線	内子町	内子町		R1			継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	源台線	内子町	内子町		R1			継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金	小田深山トレイル	内子町	内子町	地域創造型施設1式	H27 ~ R1	4,180	40.0%	継続
治山事業	予防治山事業	原川	愛媛県(内 地)	今治市	谷止工1基	H27 ~ H30	15,550	38.9%	
治山事業	予防治山事業	臼杵	愛媛県(内 地)	内子町	山腹工0.5ha	H27 ~ H30	86,930	99.9%	
治山事業	予防治山事業	高地休場	愛媛県(内 地)	久万高原町	山腹工0.1ha	H29 ~ H30	30,400	100.0%	
治山事業	予防治山事業	成	愛媛県(内 地)	宇和島市	山腹工0.2ha	H29 ~ H30	21,900	100.0%	
治山事業	予防治山事業	稲中	愛媛県(内 地)	宇和島市	山腹工0.8ha	H29 ~ R1	47,782	65.5%	
治山事業	予防治山事業	大谷	愛媛県(内 地)	四国中央市	流路工L=18.1m	H30 ~ R1	21,020	44.7%	
治山事業	予防治山事業	出口谷	愛媛県(内 地)	久万高原町	谷止工1個	H30 ~ R1	31,100	66.2%	
治山事業	予防治山事業	鳥津	愛媛県(内 地)	伊方町	山腹工0.1ha	H30 ~ R1	31,500	59.4%	継続
治山事業	予防治山事業	奥	愛媛県(内 地)	鬼北町	谷止工1個	H30 ~ R1	25,940	70.1%	
治山事業	林地荒廃防止事業	東山	愛媛県(内 地)	四国中央市	山腹工0.3ha	R1	38,722	92.2%	
治山事業	予防治山事業	川井	愛媛県(内 地)	砥部町		R1			他事業で 実施
治山事業	林地荒廃防止事業	切山	愛媛県(内 地)	四国中央市	山腹工0.3ha	H27	8,300	50.9%	
治山事業	林地荒廃防止事業	太田	愛媛県(内 地)	今治市	谷止工1基	H27 ~ H28	18,750	35.7%	
治山事業	林地荒廃防止事業	宝股山	愛媛県(内 地)	今治市	谷止工2基、山腹工0.1ha	H27 ~ R1	126,920	48.5%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	シンヲチ	愛媛県(内 地)	今治市	谷止工2基	H27 ~ H28	41,600	73.4%	
治山事業	林地荒廃防止事業	野田	愛媛県(内 地)	今治市	谷止工2基	H27 ~ H30	31,300	61.0%	
治山事業	林地荒廃防止事業	井口	愛媛県(内 地)	今治市	谷止工1基	H27	18,700	57.7%	
治山事業	林地荒廃防止事業	荒谷	愛媛県(内 地)	東温市	谷止工1個	H27 ~ H30	58,000	75.3%	
治山事業	林地荒廃防止事業	由良野	愛媛県(内 地)	久万高原町	山腹工0.2ha	H27 ~ H30	132,256	88.8%	
治山事業	林地荒廃防止事業	大野	愛媛県(内 地)	宇和島市	谷止工1個	H27	38,900	69.6%	
治山事業	林地荒廃防止事業	鹿鳴	愛媛県(内 地)	愛南町	谷止工2個、流路工225m	H27 ~ R1	123,760	76.4%	
治山事業	林地荒廃防止事業	和口・長月	愛媛県(内 地)	愛南町	谷止工1個	H27 ~ H30	19,500	25.3%	

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期	計画期間内 の総事業費 【実績】 [千円]	進捗率	備考
治山事業	林地荒廃防止事業	相林	愛媛県(内地)	鬼北町	谷止工5個	H27 ~ R1	141,950	94.6%	
治山事業	林地荒廃防止事業	岩原瀬	愛媛県(内地)	四国中央市	谷止工1個	H28	22,032	55.1%	
治山事業	林地荒廃防止事業	津越	愛媛県(内地)	西条市	山腹工0.3ha	H28 ~ H30	48,066	73.8%	
治山事業	林地荒廃防止事業	水の上	愛媛県(内地)	今治市	谷止工1基	H28 ~ R1	22,300	31.4%	
治山事業	林地荒廃防止事業	笹ヶ峠	愛媛県(内地)	内子町	谷止工1個、山腹工0.5ha	H28 ~ R1	100,600	93.1%	
治山事業	林地荒廃防止事業	居場	愛媛県(内地)	大洲市	山腹工0.1ha	H28	7,870	31.6%	
治山事業	林地荒廃防止事業	瀬戸	愛媛県(内地)	西予市	山腹工0.1ha	H28	16,640	49.5%	
治山事業	林地荒廃防止事業	古市	愛媛県(内地)	西予市	谷止工2個	H28 ~ H30	39,400	69.9%	
治山事業	林地荒廃防止事業	犬尾城	愛媛県(内地)	宇和島市	山腹工0.2ha	H28	13,700	44.6%	
治山事業	林地荒廃防止事業	是延	愛媛県(内地)	鬼北町	山腹工0.1ha	H28	10,000	37.0%	
治山事業	林地荒廃防止事業	三島神社	愛媛県(内地)	鬼北町	山腹工0.2ha	H28	12,300	42.0%	
治山事業	林地荒廃防止事業	山出上	愛媛県(内地)	愛南町	谷止工1個	H28	23,300	57.8%	
治山事業	林地荒廃防止事業	山越	愛媛県(内地)	今治市	山腹工1.9ha	H28 ~ R1	9,700	28.8%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	音田川ヨサゴ谷	愛媛県(内地)	松山市	谷止工3個	H29 ~ R1	39,400	45.3%	
治山事業	林地荒廃防止事業	松柏	愛媛県(内地)	八幡浜市	山腹工0.1ha	H29 ~ H30	51,400	75.1%	
治山事業	林地荒廃防止事業	須田	愛媛県(内地)	西予市	谷止工1個	H29 ~ H30	21,960	56.3%	
治山事業	林地荒廃防止事業	齒長	愛媛県(内地)	宇和島市	山腹工0.5ha	H29 ~ H30	37,700	68.9%	
治山事業	林地荒廃防止事業	郷ヶ谷	愛媛県(内地)	今治市	谷止工1基	H30 ~ R1	23,714	56.5%	
治山事業	林地荒廃防止事業	鹿島	愛媛県(内地)	松山市	山腹工0.1ha	H30 ~ R1	26,650	17.3%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	柳谷	愛媛県(内地)	松山市	谷止工2個、山腹工0.1ha	H30 ~ R1	42,250	96.0%	
治山事業	林地荒廃防止事業	向井川	愛媛県(内地)	東温市	山腹工0.1ha	H30 ~ R1	9,400	36.2%	
治山事業	林地荒廃防止事業	岡	愛媛県(内地)	東温市	山腹工0.4ha	H30 ~ R1	22,000	26.5%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	夫上	愛媛県(内地)	大洲市	山腹工0.3ha	H30 ~ R1	47,000	70.1%	
治山事業	林地荒廃防止事業	重谷	愛媛県(内地)	西予市	谷止工1個	H30 ~ R1	33,400	38.4%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	程野	愛媛県(内地)	西予市	山腹工0.1ha	H30 ~ R1	14,100	44.1%	
治山事業	林地荒廃防止事業	是房	愛媛県(内地)	宇和島市	山腹工0.1ha	H30 ~ R1	8,660	32.1%	
治山事業	林地荒廃防止事業	長月	愛媛県(内地)	愛南町	谷止工2個、流路工20m	H30 ~ R1	61,050	91.1%	
治山事業	林地荒廃防止事業	中之池	愛媛県(内地)	西条市		R1			他事業で実施
治山事業	林地荒廃防止事業	妙口	愛媛県(内地)	西条市		R1			
治山事業	林地荒廃防止事業	大郷西	愛媛県(内地)	西条市		R1			継続
治山事業	林地荒廃防止事業	夜討ヶ窪	愛媛県(内地)	西条市		R1			継続
治山事業	林地荒廃防止事業	西山	愛媛県(内地)	今治市	山腹工0.1ha	R1	6,300	23.3%	
治山事業	林地荒廃防止事業	大野	愛媛県(内地)	今治市		R1			継続
治山事業	林地荒廃防止事業	白岩	愛媛県(内地)	今治市		R1			継続

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期	計画期間内 の総事業費 【実績】 【千円】	進捗率	備考
治山事業	林地荒廃防止事業	初ヶ谷	愛媛県(内地)	伊予市	谷止工2個	R1	61,000	79.2%	
治山事業	林地荒廃防止事業	神の森	愛媛県(内地)	砥部町		R1			継続
治山事業	林地荒廃防止事業	和口	愛媛県(内地)	愛南町		R1			他事業で実施
治山事業	山地災害総合減災 対策治山事業(予防治山タイプ)	本組	愛媛県(内地)	久万高原町	谷止工1個	R1	32,600	93.1%	
治山事業	予防治山事業	稲浦	愛媛県(離島)	今治市	山腹工0.2ha	H28 ~ R1	68,500	100.0%	
治山事業	林地荒廃防止事業	土地ノ木	愛媛県(離島)	松山市	谷止工1個	H27	26,300	99.2%	
治山事業	林地荒廃防止事業	上怒和	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.3ha	H27 ~ R1	147,450	99.6%	
治山事業	林地荒廃防止事業	釣島	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.4ha	H27 ~ R1	194,408	97.2%	
治山事業	林地荒廃防止事業	姫ヶ浜	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.1ha	H28	43,966	99.9%	
治山事業	林地荒廃防止事業	津和地	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.1ha	H30 ~ R1	15,500	96.9%	
治山事業	林地荒廃防止事業	二神	愛媛県(離島)	松山市		R1			継続
治山事業	林地荒廃防止事業	常燈鼻	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.1ha	H30 ~ R1	26,800	99.3%	
治山事業	林地荒廃防止事業	ミヤマ	愛媛県(離島)	松山市	谷止工2個	H30 ~ R1	64,000	91.4%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	竹花	愛媛県(内地)	四国中央市	本数調整伐8.5ha	H27 ~ H30	6,800	10.2%	継続
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	滝の宮	愛媛県(内地)	新居浜市	本数調整伐6.88ha	H27 ~ H30	4,100	5.5%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	飯岡	愛媛県(内地)	西条市	本数調整伐28.02ha	H27 ~ H28	15,720	23.9%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	木地外	愛媛県(内地)	今治市	本数調整伐40.5ha	H27 ~ H28	28,400	36.2%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	立岩	愛媛県(内地)	松山市	本数調整伐107ha	H27 ~ R1	70,904	44.3%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	大谷	愛媛県(内地)	大洲市	本数調整伐44ha	H27 ~ H29	30,720	38.1%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	滝沢寺	愛媛県(内地)	西予市	本数調整伐7.28ha	H27 ~ H30	4,800	8.8%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	日浦	愛媛県(内地)	西予市	本数調整伐8.08ha	H27 ~ H30	8,600	14.7%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	宮内	愛媛県(内地)	八幡浜市	本数調整伐39.29ha	H27 ~ H29	23,200	31.7%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	下島山	愛媛県(内地)	西条市	本数調整伐47.79ha	H28 ~ R1	28,730	35.7%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	大瀬中央	愛媛県(内地)	内子町	本数調整伐15ha	H28 ~ H29	11,180	19.5%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	志川	愛媛県(内地)	西条市	本数調整伐24.38ha	H29 ~ R1	14,776	21.1%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	関屋	愛媛県(内地)	西条市	本数調整伐30.79ha	H30 ~ R1	19,892	33.2%	
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	入野	愛媛県(内地)	四国中央市		R1			
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	大生院	愛媛県(内地)	新居浜市		R1			他事業で実施
合計 (全体事業費)		(144地区) 129地区					6,746,579	58.5%	

#### 事業進捗

- ・ 5年間で144地区を本計画に位置付けて事業を実施した。
- ・ 林道事業については当初計画どおりの予算確保ができなかったことから、一部事業について進捗が滞った。
- ・ 治山事業については当初計画どおりの予算確保ができなかったことから、一部事業について進捗が滞った。

#### 2. 今後の方針

次期の農山漁村地域整備計画（R2～R6）において、本計画期間内の未完了地区（47地区）を継続するとともに、新たに計画に位置付けられる地区を計画的に実施し、森林の持つ公益的機能を維持増進させ、漁場保全にも考慮した森林づくりを推進する。